ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

## ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್.ಎನ್ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ಮಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: | Construction & repairs to Culverts in Dasarahalli ward no.15 |
| 2 | ಜಾಬ್ ಕೋಡ್: | 015-20-000001 |
| 3 | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: | 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು |
| 4 | ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ: | 1589027/- |
| 5 | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು: | ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್.ಎನ್ |
| 6 | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ದಿನಾಂಕ: | 27.09.2019 |
| 7 | ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: | 27.09.2019 |
| 8 | ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ ಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: | 26.12.2019 |
| 9 | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: | 24.01.2020 |
| 10 | ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬದ ವಿವರ: | 26.12.2019 ರಿಂದ 24.01.2020 ಅಂದರೆ 30 ವಿಳಂಬದ ದಿನಗಳು |
| 11 | ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ನಮೂದಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: | 08.07.2020 |
| 12 | ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ನಂ ಮತ್ತು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ: | 5646/16-17, 564519-564522. |
| 13 | ಕಾಮಗಾರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿವರ: | ಶ್ರಿಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಸಿದ್‌ರಾಮ್ ಜಾದವ್ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಎಂ.ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು. |
| 14 | ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: | 1498832/- |
| 15 | ಕಾಮಗಾರಿ ಉಳಿತಾಯದ ,ಮೊತ್ತ(ಟೆಂಡರ್): | 1168/- |

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 27.09.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿ: 26.12.2019 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿ: 27.09.2019 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 24.01.2020 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 27.09.2019 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 24.01.2020 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 30 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರಾರಿಗಿಂತ ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಳಂಬಣಿಗೆ ಕಾರಣ: **Due to ಶ್ರೀ. ಸುನಿಲ್.ಎನ್ Contactor suffering from health Disorder and been hospitalized for about 2 Months**

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್.ನಂ.15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-73.

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ (36) (37) (38) ರ. ವರದಿಯಂತೆ ನಿಕಾಯದ ಕಿರಿಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರವರಿಂದ (ಜೆ.ಇ) ಸುಪ್ರೀಂ ಗ್ರಾ. ರವರಿಗೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿ ದಿ/27-09-2019 ರಂದು ಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಜರಾಗದ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು 30 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೋರಿ ದಿ/24-01-2020 ರಂದು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೋರಿದೆ

40)

41) ಆದೇಶ/ನಿರ್ದೇಶನ

ಕಂಡಿಕೆ 36 ಮತ್ತು 37ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ದಿ/31/01/2020

42) ಜೆ.ಇ ರವರಿಗೆ) ಕಂಡಿಕೆ (41) ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೋರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ

31/01/20

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bengaluru Mahangara Palike
Dasarahalli Division, Bengaluru-57

43) 06/7

Scanned by CamScanner